

Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2018 год


ПАО "Ставропольский завод АТО"

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2018 год	
			план	факт
1	экономия потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в натуральном и стоимостном выражении	тыс.кВт/ч	2,39	0,10
		тыс.руб.	5,42	0,23
		%	2,41	2,25
2	объем потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям	тыс.кВт/ч	1 344,00	1 277,12
3	потребление электроэнергии предприятием	тыс.кВт/ч	2 000,00	5 232,88
4	потребление теплоты предприятием	Гкал.	4 790,00	6 992,70

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования		Примечания
		план т.руб. с НДС	факт т.руб. с НДС	
1	Обработка контактных соединений в РП-2 и РП-3 универсальной электропроводной смазкой "Суперконт"	7,09	-	
2	Замена существующих масляных выключателей фидера №609 на автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в сборные распределительные устройства (шкафы ШНМ)	175,59	611,56	ремонт и испытания отходящей ячейки РП-3, питающей ф.621,622, ремонт и испытания сетей электроснабжения 6кВ КТП-5, ремонт и испытания силового трансформатора ТМ-100кВа 6/0,4 кВ КТП-52, замена кабеля КТ-ХЛ
3	Замена люминисцентных ламп мощностью 40 Вт на светодиодные лампы мощностью 12 Вт в РП-3(8шт)	3,75	10,79	
	Итого	186,44	622,35	
4	Снижение потерь тепла с инфилирующим воздухом путем уплотнения оконных, кровельных стыков, замены ворот	-	4 539,81	главный производственный корпус, АБК
	замена окон и дверей		853,29	
	ремонт полов		1 322,57	
	ремонт кровли		1 466,05	
	ремонт тепловых систем		440,90	
	установка промышленных ворот		457,00	
	Всего	186,44	5 162,16	

Главный инженер:



Ю.В.Трутнев