

Отчет по целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2020 год

ПАО "Ставропольский завод АТО"

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	2020год	
			план	факт
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (деятельность по передаче электрической энергии)</b>				
1	Экономия потерь электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении	тыс.кВт/ч	2,04500	99,33
		тыс.руб.	4,776	317,13
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (хозяйственная деятельность организации)</b>				
1	Экономия электроэнергии на хозяйственные нужды в натуральном и стоимостном выражении	тыс.кВт/ч	7,210	-12,29
		тыс.руб.	16,839	-36,20
2	Экономия тепловой энергии на хозяйственные нужды в натуральном и стоимостном выражении	Гкал	155,225	-555,60
		тыс.руб.	233,359	-781,86
3	Экономия моторного топлива (бензина) в натуральном и стоимостном выражении	тыс.л	-	-
		тыс.руб.	-	-
4	Экономия моторного топлива (дизельное топливо) в натуральном и стоимостном выражении	тыс.л	-	-
		тыс.руб.	-	-
<b>Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры</b>				
1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт.ч.	1 355,85665	1 256,53
2	Доля светильников со светодиодными лампами в общем объеме используемых светильников	%	100,00	86,70

\* ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса

\*  
\*  
\*  
\*

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2020 год

№п/п	Наименование проекта/мероприятия	Объем финансирования		Примечание
		план тыс.руб., с НДС	факт тыс.руб., с НДС	
1	Замена офисных светильников с люминесцентными лампами ЛБ-18 на светодиодные светильники СДО-39 (или аналогичные со световым потоком не менее 3000 лм) в АБК-1 (91 шт.) и АБК-2 (62 шт.)	120,036	166,720	
2	Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные лампы мощностью 12 Вт или аналогичные, со световым потоком не менее 700 лм) в помещениях АБК-2 (27 шт.), помещениях главного корпуса (КТП No10 –2 шт., КТП No9 –6 шт., КТП No4 –4 шт.), ПС 110/35/6 кВ (42 шт.), КТПН No1 (5 шт.)	37,114	54,324	
3	Замена изношенных деревянных оконных блоков лестничных пролетов АБК-1 на новые блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (2,7х3 м), 2 шт	54,462	55,050	
4	Замена изношенных деревянных оконных блоков АБК-2 на новые блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (1,8х1,8 м), 29 шт.	115,834	-	выполнили в 2019 году
5	Замена изношенных деревянных оконных блоков лестничных пролетов АБК-2 на новые блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (1,75*2 м), 2 шт.	30,592	-	выполнили в 2019 году
6	Замена изношенных деревянных оконных блоков АБК-2 на новые блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (1,7х2,3 м), 53 шт.	301,924	-	выполнили в 2019 году
7	Утепление проемов входных дверей в АБК-1 и АБК-2 универсальным самоклеящимся резиновым (или полимерным) уплотнителем (4 дверных блока)	2,218	2,112	
8	Замена вводных автоматических выключателей АВМ 20С-2000А на АВ2М 20С 55-43 1500А на КТПН-1 (2 шт.), КТП-2 (1 шт.), КТП-3 (3 шт.), КТП-5 (1 шт.), КТП-6 (1 шт.), КТП-9 (1 шт.)	806,55	555,205	произведена замена старой проводки
9	Замена и доливка масла в силовые трансформаторы КТП No10, КТП No9, КТП No3, КТП No2, КТП No4, КТП No5, КТП No6 и КТПН No1 до необходимого уровня и замена резиновых уплотнительных прокладок (8 трансформаторов)	1152,897	-	замену масла выполнили, закупка перенесена на 2021 год
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов участка тепловой сети от главного корпуса до мастерской скорлупами ППУ (2Ø57 мм -194 м)	405,913	467,182	произведена замена запорного устройства трубопровода, теплоизоляция
11	Теплоизоляция трубопроводов отопления скорлупами ППУ в подвале АБК-2 (2Ø159 мм –75 м)	156,824	-	выполнили в 2019 году
12	Ремонт кровли и ендов главного корпуса, утепление фонарей	-	1446,398	
13	Замена батарей отопления на новые радиаторы	-	37,370	
<b>Итого</b>		<b>3184,364</b>	<b>2784,361</b>	