

Согласовано:

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
филиал «Владимирэнерго»

Согласовано:

ПО ВЭС филиала «Владимирэнерго» ОАО  
«МРСК Центра и Приволжья»

Белов А.В.

Айзатуллин С.Ж.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ОАО «Ставропольский завод АТО»



### План-график

перезавода ВЛ 110-35 кВ на реконструированную понизительную подстанцию 110\35\6 кВ «АТО»

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Оборудование выводимое в ремонт	Исполнитель	Примечания
1.	Подача заявки в ПО «ВЭС» на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ «Ундол 2»; ВЛ-35 кВ «Ставрово 2»	25.09.2014г.		ОАО «Ставропольский завод АТО»	
2.	Перезавод ВЛ-110 кВ «Ундол 2» на реконструированную ПС «АТО»; Разрезание шлейфов ВЛ-35 кВ «Ставрово 2» на оп №3.	06.10.2014г. 2 дня	ВЛ-110 кВ «Ундол 2», ВЛ-35 кВ «Ставрово 2»		ВЛ-110 кВ «Ундол 2» с 6.10 по 8.10, ВЛ-35 кВ «Ставрово 2» с 6.10 по 10.10
3.	Подача напряжения на реконструированную ПС 110\35\6 кВ «АТО», Комплексное опробование оборудования, проверка РЗА. В соответствии с согласованной программой опробования.	07.10.2014г. 3 дня	ВЛ-35 кВ «Ставрово 2», ВЛ-110 кВ «Ундол 2».	ОАО «Ставропольский завод АТО»	

4.	Подача заявки в ПО «ВЭС» на вывод в ремонт ВЛ-35 кВ «Ставрово 1,2» ВЛ-35 кВ «АТО-Черкутино»	03.10.2014г. 3 дня	ВЛ-35 кВ «Ставрово 2»	ОАО «Ставровский завод АТО»	
5.	Перезавод ВЛ-35 кВ «АТО-Черкутино»	09.10.2014г. 1 день	ВЛ-35 кВ «Ставрово 1,2» ВЛ-35 кВ «АТО-Черкутино»		ВЛ-35 кВ «Ставрово 1» с 9.10 по 10.10, ВЛ-35 кВ «АТО-Черкутино» 9.10.
6.	Перезавод ВЛ-35 кВ «Ставрово 1,2»	10.10.2014г. 3 дня	ВЛ-35 кВ «Ставрово 1,2»	ОАО «Ставровский завод АТО»	
7.	Перезавод КЛ-6 кВ	15.10.2014 – 10.11.2014г.		ОАО «Ставровский завод АТО»	
8.	Подача заявки в ПО «ВЭС» на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ «Ундол 1»	7 дней		ОАО «Ставровский завод АТО»	
9.	Перезавод отпайки от ВЛ-110 кВ «Ундол 1»	1 день	ВЛ-110 кВ «Ундол 1»	ОАО «Ставровский завод АТО»	

*19.10 - отгрузка-2*

Разработал:

Помощник генерального директора  
по энергетике

Д.В. Молчаков