

Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша Разрезать шлейфа на опоре 6 отпайки АТО с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону опоры 49 ВЛ. ! 10 кВ Ундол -1

1. Заменить провод в пролётах 6-16 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -1 с отпайками АТО, Колокша.

2. Заменить грозозащитный трос и провода в пролётах 16-18 обеих цепей отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -1(2) с отпайками АТО, Колокша.

3. Соединить шлейфа на опоре 6 отпайки АТО ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша 23.09.2012 в 19.00

**Пересекаемые ВЛ-10 кВ отключить и заземлить на месте производства работ снять провода.**

С 6.00  
22.09.2012 г. до  
21.00  
23.09.2012 г.  
с включением  
на ночь

Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша для безопасности производства работ по замене провода в пролётах 18-29 отпайки АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -2 с отпайками АТО, Колокша. **Пересекаемые ВЛ-10 кВ отключить и заземлить на месте производства работ снять провода.**

С 6.00  
29.09.2012 г.  
До 21.00  
30.09.2012 г. с  
включением  
на ночь

Произвести перекладку провода из роликов в пролётах 18-29 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол- 2 с отпайками АТО, Колокша

С 6.00 до 21.00  
1.10.2012 г.

Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша с разрезанными шлейфами на опоре 49 с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону ВЛ. Соединить шлейфа на опоре 49.

С 6.00  
2.10.2012 Г.  
до 17.00  
2.10.2012 г.

Вести в работу ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша.

С 17.00  
2.10.2012 г

Директор ООО «Электросетьстро

•ставил: Машинин А.Л. ■ 8(49232)2-27-30

югласовано:



Мат радзе Г.Г.

Главный инженер ОАО «Ставропольский завод АТО»

Ю.В.Трутнев

Помощник генерального директора по энергетике

Н.В.Чернов



ПО «Владимирские электрические сети филиала «МРСК Центра и Приволжья»

Главный инженер

А.М. Иванов