График производства смр на объекте "Производственный комплекс на территории индустриального парка "Ставровский" по адресу: Владимирская область, п. Ставрово, ул. Октябрьская, 118. Производственный корпус №1.

№ п/п	Наименование работ	Производство работ 2020-2021гг																
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Подготовительные работы**																	
1.1	Срезка кустарников																	
1.2	Устройство временных проездов согласно ППР щебень 200мм																	
1.3	Демонтажные работы																	
2	**Земляные, свайные работы**																	
2.1	Разработка грунта котлована с вывозкой до 10км, траншей под проход копра																	
2.2	Изготовление, доставка, погружение свай С80.30-3, С90.30-3																	
3	**Фундаменты**																	
3.1	Разработка грунта под ростверки вокруг свай , в тч вручную																	
3.2	Устройство подушки из ПГС, бетонной подготовки В7,5																	
3.3	Срубка свай																	
3.4	Устройство монолитных бетонных росверков из бетона В15																	
3.5	Обратная засыпка фундаментов песком ПГС																	
4	**Металлоконструкции**																	
4.1	Закуп металлопрокат, разработка чертежей КМД																	
4.2	Изготовление мк, доставка на объект																	
4.3	Монтаж мк																	
5	**Фундаментные балки**																	
5.1	Обратная засыпка песком ПГС																	
5.2	Устройство фундаментных балок из В20, подливка колонн																	
6	**Перекрытие ж/б междуэтажное**																	
6.1	Изготовление и поставка плит перекрытия 220мм, анкеров																	
6.2	Монтаж плит перекрытия, анкеровка, устройство монолитных участков																	
7	**Стены наружные, между блоков, заполнение проемов**																	
7.1	Изготовление и поставка сендвич-панель 120мм, фасонных эл-в																	
7.2	Устройство ограждающих конструкций из сендвич-панелей, фас. эл-в																	
7.3	Остекление, фасонные элементы. Изготовление и монтаж.																	
7.4	Ворота секционные промышленные 4,5х4м. Изготовление и монтаж.																	
8	**Кровля**																	
8.1	Устройство мягкой кровли t=150мм по профлисту																	
9	**Покрытие АБК в осях 40-48/А-В**																	
9.1	Устройство покрытия АБК из сендвич-панелей																	
10	**Световые фонари**																	
10.1	Изготовление, поставка, монтаж световых фонарей 24х4м																	
11	**Грузоподъемные механизмы**																	
11.1	Изготовление, монтаж Рельс КР70																	
11.2	Кран подвесной электрический с тельфером 5т. Изготовление и монтаж.																	
11.3	Кран мостовой электрический с тельфером 10т. Изготовление и монтаж.																	
12	**Полы**																	
12.1	Устройство подготовки под полы Щебень 200мм, ПГС 500мм																	
12.2	Устройство полов промышленных В22,5 200мм с упрочняющим слоем																	
13	**Отмостка, пандусы**																	
13.1	Обратная засыпка ПГС																	
13.2	Устройство пандусов из В25, отмостки из В15																	
13.3	Отделка цоколя, установка цок фасонных элементов																	
14	**Монтаж внешних коммуникаций**																	
15	**Монтаж внутренних коммуникаций**																	
16	**Пусконаладочные работы, испытания**																	
17	**Благоустройство**																	